

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen

Retanol EK Blau

21 Tage Belegereife

Auftraggeber:

Bauvorhaben: „_____“

Bauteil/Stockwerk/Wohnung:

**Nachtabenkung muss
ausgeschaltet sein!!!!!!**

	SOLL	IST		
Heizphasen	Vorlauftemp.	Datum/Zeit	Vorlauftemp.	Prüfer
Ab dem 3. Tag nach Einbau	25° C			
Ab dem 4. Tag nach Einbau	30° C			
Ab dem 5. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 6. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 7. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 8. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 9. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 10. Tag nach Einbau	40° C			
Ab dem 11. Tag nach Einbau	40° C			
Ab dem 12. Tag nach Einbau	40° C			
Ab dem 13. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 14. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 15. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 16. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 17. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 18. Tag nach Einbau	35° C			
Ab dem 19. Tag nach Einbau	30° C			
Ab dem 20. Tag nach Einbau	25° C			

ACHTUNG: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 – 25 ° C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelages einhalten. Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt werden.

Ende des Belegreifheizens/Datum:

./ Seite 2

Sind die Räume während des Belegreifheizens
nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? Ja Nein

War die Fläche frei von Baumaterialien? Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift:

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma: