

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen

Retanol X-Treme

5 – 7 Tage Belegereife

Auftraggeber:
Bauteil/Stockwerk/Wohnung:

Bauvorhaben: „_____“
**Nachtabenkung muss
ausgeschaltet sein!!!!!!**

	SOLL	IST		
Heizphasen	Vorlauftemp.	Datum/Zeit	Vorlauftemp.	Prüfer
Ab dem 2. Tag nach Einbau	25° C			
Ab dem 3. Tag nach Einbau	max. 35° C			
Ab dem 4. Tag nach Einbau	max. 40° C			
Ab dem 5. Tag nach Einbau	max. 40° C			
Ab dem 6. Tag nach Einbau	max. 35° C			
Ab dem 7. Tag nach Einbau	25° C			

ACHTUNG: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 – 25 ° C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelages einhalten. Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt werden.

Ende des Belegreifheizens/Datum:

Sind die Räume während des Belegreifheizens
nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? Ja Nein

War die Fläche frei von Baumaterialien? Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift:

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma: