

Den Estrich erst 3 Tage nach Verlegung betreten, danach kann mit dem Stoßlüften begonnen werden.
Möglicher Beginn der Ausheizung = 3 Wochen nach Estrichfertigstellung.

Vorlauftemperatur 1.Tag = 18 Grad C
Vorlauftemperatur 2.Tag = 22 Grad C
Vorlauftemperatur 3.Tag = 26 Grad C
Vorlauftemperatur 4.Tag = 30 Grad C
Vorlauftemperatur 5.Tag = 34 Grad C
Vorlauftemperatur 6.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 7.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 8.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 9.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 10.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 11.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 12.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 13.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 14.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 15.Tag = 38 Grad C
Vorlauftemperatur 16.Tag = 34 Grad C
Vorlauftemperatur 17.Tag = 30 Grad C
Vorlauftemperatur 18.Tag = 26 Grad C
Vorlauftemperatur 19.Tag = 22 Grad C
Vorlauftemperatur 20.Tag = 18 Grad C

Bei Parkettböden ist eine nochmalige kurzzeitige Aufheizung erforderlich um eine ev. vorhandene Restfeuchte auszuheizen. Dafür die Vorlauftemperatur für 2 – 3 Tage auf 30 Grad Celsius einstellen.